

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro



PREFEITURA DE
**CABO
FRIO**
SEMPRE AO SEU LADO

OBRA: CÂMARA DOS VEREADORES - INTERVENÇÃO - PLATAFORMA

LOCAL: Av. Nossa Sra. da Assunção, 760 - São Bento, Cabo Frio - RJ, 28906-200

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	%	1ª MED.		2ª MED.		3ª MED.	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 66.993,34	27,22%		100,00%		0,00%		0,00%
				R\$ 66.993,34		R\$ -		R\$ -	
2	DEMOLIÇÕES, ARRANCAMENTOS E REMOÇÕES	R\$ 7.558,98	3,07%		80,00%		20,00%		0,00%
				R\$ 6.047,18		R\$ 1.511,80		R\$ -	
3	ESTRUTURA	R\$ 4.957,01	2,01%		50,00%		50,00%		0
				R\$ 2.478,51		R\$ 2.478,51		R\$ -	
4	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS	R\$ 5.146,64	2,09%		0,00%		70,00%		30,00%
				R\$ -		R\$ 3.602,65		R\$ 1.543,99	
5	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 3.147,89	1,28%		0,00%		50,00%		50,00%
				R\$ -		R\$ 1.573,95		R\$ 1.573,95	
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.184,23	0,89%		0,00%		60,00%		40,00%
				R\$ -		R\$ 1.310,54		R\$ 873,69	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 148.937,40	60,52%		0,00%		40,00%		60,00%
				R\$ -		R\$ 59.574,96		R\$ 89.362,44	
8	COBERTURA	R\$ 599,03	0,24%		0,00%		60,00%		40,00%
				R\$ -		R\$ 359,42		R\$ 239,61	
9	PINTURA	R\$ 4.314,70	1,75%		0,00%		20,00%		80,00%
				R\$ -		R\$ 862,94		R\$ 3.451,76	
10	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.265,80	0,92%		0,00%		0,00%		100,00%
				R\$ -		R\$ -		R\$ 2.265,80	
TOTAL PARCIAL		R\$ 246.105,02	73%	R\$ 75.519,03	31%	R\$ 71.274,75	29%	R\$ 99.311,24	40%
BDI (22,33%)		R\$ 54.955,25		R\$ 16.863,40		R\$ 15.915,65		R\$ 22.176,20	
SUBTOTAL ACUMULADO		R\$ 301.060,27		R\$ 92.382,43		R\$ 87.190,40		R\$ 121.487,44	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 301.060,27		R\$ 92.382,43		31%		R\$ 179.572,83	