



CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
 Diretoria Geral de Administração
(CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
 I Avenida Henrique Terra Lote 09 Quadra 16 -Novo Portinho
DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 24 MESES

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS R\$	PESO %	MEDIÇÃO 1		MEDIÇÃO 2		MEDIÇÃO 3		MEDIÇÃO 4		MEDIÇÃO 5		MEDIÇÃO 6		MEDIÇÃO 7		MEDIÇÃO 8		MEDIÇÃO 9		MEDIÇÃO 10		
				30DIAS	%	60DIAS	%	90DIAS	%	120DIAS	%	150DIAS	%	180DIAS	%	210DIAS	%	240DIAS	%	270DIAS	%	300DIAS	%	
1	001-ADMINISTRAÇÃO	1.473.443,13	13,332%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	
2	002-SERVIÇOS GERAIS	246.620,21	2,232%	64.121,25	26,00%	8.335,76	3,38%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	
3	003-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8.764,83	0,079%	8.764,83	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4	004-APARELHAMENTO E MAQUINARIA	71.869,33	0,650%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.772,12	6,64%	
5	005-ENSAIOS	19.999,68	0,181%	0,00		0,00		0,00		999,98	5,00%	999,98	5,00%	1.999,97	10,00%	2.999,95	15,00%	2.999,95	15,00%	2.999,95	15,00%	1.999,97	10,00%	
6	006-MOVIMENTO DE TERRA	138.868,53	1,257%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7	007-FUNDAÇÕES	965.491,64	8,736%	0,00		0,00		144.823,75	15,00%	193.098,33	20,00%	193.098,33	20,00%	241.372,91	25,00%	193.098,33	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	008-ESTRUTURAS	2.316.398,72	20,960%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	
9	009-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	694.253,61	6,282%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10	010-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46.666,96	0,422%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	011-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	161.158,92	1,458%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	012-INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	228.371,39	2,066%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13	013-INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICA	373,04	0,003%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
14	014-INSTALAÇÕES ESPECIAIS	49.408,00	0,447%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
15	015-PAREDES, DIVISÓRIAS E FORROS	960.449,62	8,691%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
16	016-ESQUADRIAS DE MADEIRA	202.521,37	1,833%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
17	017-ESQUADRIAS METÁLICAS - SERRALHERIA	234.264,30	2,120%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
18	018-ESQUADRIAS ESPECIAIS	407.694,31	3,689%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
19	019-REVESTIMENTOS	418.586,07	3,788%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
20	020-SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	161.695,87	1,463%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
21	021-FERRAGENS	17.921,46	0,162%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
22	022-VIDRAÇARIA	93.942,05	0,850%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
23	023-IMPERMEABILIZAÇÕES	534.406,93	4,836%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
24	024-PAVIMENTAÇÕES	1.077.537,12	9,750%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
25	025-PINTURAS	336.626,30	3,046%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26	026-APARELHOS, ACESSÓRIOS E METAIS	65.089,89	0,589%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
27	027-ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE	45.955,48	0,416%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
28	028-LIMPEZA	73.251,58	0,663%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Setor de Engenharia		TOTAL (R\$)	11.051.630,34	100%	134.181,32	1,21%	69.631,00	0,63%	214.035,49	1,94%	263.310,05	2,38%	263.310,05	2,38%	602.134,46	5,45%	554.859,86	5,02%	361.761,53	3,27%	361.761,53	3,27%	365.533,67	3,31%
		TOTAL ACUMULADO (R\$)			134.181,32	1,21%	203.812,32	1,84%	417.847,81	3,78%	681.157,86	6,16%	944.467,91	8,55%	1.546.602,38	13,99%	2.101.462,24	19,01%	2.463.223,77	22,29%	2.824.985,31	25,58%	3.190.518,98	28,87%



CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Diretoria Geral de Administração
CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA
| Avenida Henrique Terra Lote 09 Quad
DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 24 MESES

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS R\$	PESO %	MEDIÇÃO 11		MEDIÇÃO 12		MEDIÇÃO 13		MEDIÇÃO 14		MEDIÇÃO 15		MEDIÇÃO 16		MEDIÇÃO 17		MEDIÇÃO 18		MEDIÇÃO 19		
				330DIAS	%	360DIAS	%	390DIAS	%	420DIAS	%	450DIAS	%	480DIAS	%	510DIAS	%	540DIAS	%	570DIAS	%	
1	001-ADMINISTRAÇÃO	1.473.443,13	13,332%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	
2	002-SERVIÇOS GERAIS	246.620,21	2,232%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	
3	003-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8.764,83	0,079%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4	004-APARELHAMENTO E MAQUINARIA	71.869,33	0,650%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	
5	005-ENSAIOS	19.999,68	0,181%	1.999,97	10,00%	1.999,97	10,00%	999,98	5,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6	006-MOVIMENTO DE TERRA	138.868,53	1,257%	34.717,13	25,00%	34.717,13	25,00%	34.717,13	25,00%	34.717,13	25,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7	007-FUNDAÇÕES	965.491,64	8,736%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
8	008-ESTRUTURAS	2.316.398,72	20,960%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9	009-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	694.253,61	6,282%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	
10	010-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46.666,96	0,422%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	
11	011-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	161.158,92	1,458%	0,00		0,00		12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	
12	012-INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	228.371,39	2,066%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	
13	013-INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICA	373,04	0,003%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
14	014-INSTALAÇÕES ESPECIAIS	49.408,00	0,447%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.704,00	50,00%	24.704,00	50,00%	0,00		
15	015-PAREDES, DIVISÓRIAS E FORROS	960.449,62	8,691%	0,00		0,00		144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	96.044,96	10,00%	
16	016-ESQUADRIAS DE MADEIRA	202.521,37	1,833%	0,00		0,00		0,00		0,00		20.252,14	10,00%	20.252,14	10,00%	40.504,27	20,00%	40.504,27	20,00%	30.378,21	15,00%	
17	017-ESQUADRIAS METÁLICAS - SERRALHERIA	234.264,30	2,120%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46.852,86	20,00%	46.852,86	20,00%	46.852,86	20,00%	
18	018-ESQUADRIAS ESPECIAIS	407.694,31	3,689%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
19	019-REVESTIMENTOS	418.586,07	3,788%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		62.787,91	15,00%	104.646,52	25,00%	
20	020-SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	161.695,87	1,463%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.508,76	30,00%	48.508,76	30,00%	
21	021-FERRAGENS	17.921,46	0,162%	0,00		0,00		0,00		0,00		1.792,15	10,00%	1.792,15	10,00%	3.584,29	20,00%	3.584,29	20,00%	2.688,22	15,00%	
22	022-VIDRAÇARIA	93.942,05	0,850%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
23	023-IMPERMEABILIZAÇÕES	534.406,93	4,836%	0,00		0,00		0,00		0,00		106.881,39	20,00%	187.042,43	35,00%	187.042,43	35,00%	53.440,69	10,00%	0,00		
24	024-PAVIMENTAÇÕES	1.077.537,12	9,750%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		161.630,57	15,00%	161.630,57	15,00%	161.630,57	15,00%	
25	025-PINTURAS	336.626,30	3,046%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26	026-APARELHOS, ACESSÓRIOS E METAIS	65.089,89	0,589%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
27	027-ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE	45.955,48	0,416%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
28	028-LIMPEZA	73.251,58	0,663%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Setor de Engenharia		TOTAL (R\$)	11.051.630,34	100%	453.087,20	4,10%	453.087,20	4,10%	609.047,37	5,51%	318.497,55	2,88%	412.706,09	3,73%	520.271,69	4,71%	775.503,40	7,02%	753.198,34	6,82%	657.867,63	5,95%
		TOTAL ACUMULADO (R\$)			3.643.606,19	32,97%	4.096.693,39	37,07%	4.705.740,76	42,58%	5.024.238,31	45,46%	5.436.944,40	49,20%	5.957.216,09	53,90%	6.732.719,50	60,92%	7.485.917,84	67,74%	8.143.785,47	73,69%



CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO
 Diretoria Geral de Administração
CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA
 | Avenida Henrique Terra Lote 09 Quad
DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 24 MESES

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS R\$	PESO %	MEDIÇÃO 20	%	MEDIÇÃO 21	%	MEDIÇÃO 22	%	MEDIÇÃO 23	%	MEDIÇÃO 24	%	% Total	
				600DIAS		630DIAS		660DIAS		690DIAS		720DIAS			
1	001-ADMINISTRAÇÃO	1.473.443,13	13,332%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	63.652,74	4,32%	100,00%	
2	002-SERVIÇOS GERAIS	246.620,21	2,232%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	100,00%	
3	003-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8.764,83	0,079%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
4	004-APARELHAMENTO E MAQUINARIA	71.869,33	0,650%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	5.059,60	7,04%	100,00%	
5	005-ENSAIOS	19.999,68	0,181%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
6	006-MOVIMENTO DE TERRA	138.868,53	1,257%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
7	007-FUNDAÇÕES	965.491,64	8,736%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
8	008-ESTRUTURAS	2.316.398,72	20,960%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
9	009-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	694.253,61	6,282%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.847,41	7,18%	100,00%	
10	010-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46.666,96	0,422%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	4.200,03	9,00%	100,00%	
11	011-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	161.158,92	1,458%	14.504,30	9,00%	14.504,30	9,00%	14.504,30	9,00%	14.504,30	9,00%	12.892,71	8,00%	100,00%	
12	012-INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	228.371,39	2,066%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	9.134,86	4,00%	100,00%	
13	013-INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICA	373,04	0,003%	0,00		373,04	100,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
14	014-INSTALAÇÕES ESPECIAIS	49.408,00	0,447%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
15	015-PAREDES, DIVISÓRIAS E FORROS	960.449,62	8,691%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
16	016-ESQUADRIAS DE MADEIRA	202.521,37	1,833%	30.378,21	15,00%	20.252,14	10,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
17	017-ESQUADRIAS METÁLICAS - SERRALHERIA	234.264,30	2,120%	46.852,86	20,00%	46.852,86	20,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
18	018-ESQUADRIAS ESPECIAIS	407.694,31	3,689%	142.693,01	35,00%	142.693,01	35,00%	122.308,29	30,00%	0,00		0,00		100,00%	
19	019-REVESTIMENTOS	418.586,07	3,788%	104.646,52	25,00%	146.505,12	35,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
20	020-SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	161.695,87	1,463%	64.678,35	40,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
21	021-FERRAGENS	17.921,46	0,162%	2.688,22	15,00%	1.792,15	10,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
22	022-VIDRAÇARIA	93.942,05	0,850%	32.879,72	35,00%	32.879,72	35,00%	28.182,62	30,00%	0,00		0,00		100,00%	
23	023-IMPERMEABILIZAÇÕES	534.406,93	4,836%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
24	024-PAVIMENTAÇÕES	1.077.537,12	9,750%	161.630,57	15,00%	215.507,42	20,00%	215.507,42	20,00%	0,00		0,00		100,00%	
25	025-PINTURAS	336.626,30	3,046%	0,00		84.156,58	25,00%	84.156,58	25,00%	84.156,58	25,00%	84.156,58	25,00%	100,00%	
26	026-APARELHOS, ACESSÓRIOS E METAIS	65.089,89	0,589%	0,00		0,00		32.544,95	50,00%	32.544,95	50,00%	0,00		100,00%	
27	027-ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE	45.955,48	0,416%	0,00		0,00		22.977,74	50,00%	22.977,74	50,00%	0,00		100,00%	
28	028-LIMPEZA	73.251,58	0,663%	0,00		0,00		0,00		0,00		73.251,58	100,00%	100,00%	
Setor de Engenharia		TOTAL (R\$)	11.051.630,34	100%	755.176,58	6,83%	859.741,16	7,78%	674.406,72	6,10%	308.408,39	2,79%	310.112,01	2,81%	
		TOTAL ACUMULADO (R\$)			8.898.962,05	80,52%	9.758.703,21	88,30%	10.433.109,94	94,40%	10.741.518,33	97,19%	11.051.630,34	100,00%	