



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
 Diretoria Geral de Administração  
**(CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
 I Avenida Henrique Terra Lote 09 Quadra 16 -Novo Portinho  
**DESONERADO**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 24 MESES**

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS R\$	PESO %	MEDIÇÃO 1		MEDIÇÃO 2		MEDIÇÃO 3		MEDIÇÃO 4		MEDIÇÃO 5		MEDIÇÃO 6		MEDIÇÃO 7		MEDIÇÃO 8		MEDIÇÃO 9		MEDIÇÃO 10		
				30DIAS	%	60DIAS	%	90DIAS	%	120DIAS	%	150DIAS	%	180DIAS	%	210DIAS	%	240DIAS	%	270DIAS	%	300DIAS	%	
1	001-ADMINISTRAÇÃO	1.473.443,13	13,332%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	
2	002-SERVIÇOS GERAIS	246.620,21	2,232%	64.121,25	26,00%	8.335,76	3,38%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	
3	003-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8.764,83	0,079%	8.764,83	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4	004-APARELHAMENTO E MAQUINARIA	71.869,33	0,650%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.772,12	6,64%	
5	005-ENSAIOS	19.999,68	0,181%	0,00		0,00		0,00		999,98	5,00%	999,98	5,00%	1.999,97	10,00%	2.999,95	15,00%	2.999,95	15,00%	2.999,95	15,00%	1.999,97	10,00%	
6	006-MOVIMENTO DE TERRA	138.868,53	1,257%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7	007-FUNDAÇÕES	965.491,64	8,736%	0,00		0,00		144.823,75	15,00%	193.098,33	20,00%	193.098,33	20,00%	241.372,91	25,00%	193.098,33	20,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	008-ESTRUTURAS	2.316.398,72	20,960%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	
9	009-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	694.253,61	6,282%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10	010-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46.666,96	0,422%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	011-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	161.158,92	1,458%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	012-INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	228.371,39	2,066%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13	013-INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICA	373,04	0,003%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
14	014-INSTALAÇÕES ESPECIAIS	49.408,00	0,447%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
15	015-PAREDES, DIVISÓRIAS E FORROS	960.449,62	8,691%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
16	016-ESQUADRIAS DE MADEIRA	202.521,37	1,833%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
17	017-ESQUADRIAS METÁLICAS - SERRALHERIA	234.264,30	2,120%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
18	018-ESQUADRIAS ESPECIAIS	407.694,31	3,689%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
19	019-REVESTIMENTOS	418.586,07	3,788%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
20	020-SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	161.695,87	1,463%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
21	021-FERRAGENS	17.921,46	0,162%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
22	022-VIDRAÇARIA	93.942,05	0,850%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
23	023-IMPERMEABILIZAÇÕES	534.406,93	4,836%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
24	024-PAVIMENTAÇÕES	1.077.537,12	9,750%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
25	025-PINTURAS	336.626,30	3,046%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26	026-APARELHOS, ACESSÓRIOS E METAIS	65.089,89	0,589%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
27	027-ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE	45.955,48	0,416%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
28	028-LIMPEZA	73.251,58	0,663%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>Setor de Engenharia</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>11.051.630,34</b>	<b>100%</b>	134.181,32	1,21%	69.631,00	0,63%	214.035,49	1,94%	263.310,05	2,38%	263.310,05	2,38%	602.134,46	5,45%	554.859,86	5,02%	361.761,53	3,27%	361.761,53	3,27%	365.533,67	3,31%
		<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>134.181,32</b>	1,21%	<b>203.812,32</b>	1,84%	<b>417.847,81</b>	3,78%	<b>681.157,86</b>	6,16%	<b>944.467,91</b>	8,55%	<b>1.546.602,38</b>	13,99%	<b>2.101.462,24</b>	19,01%	<b>2.463.223,77</b>	22,29%	<b>2.824.985,31</b>	25,58%	<b>3.190.518,98</b>	28,87%



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
Diretoria Geral de Administração  
**CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA**  
| Avenida Henrique Terra Lote 09 Quad  
**DESONERADO**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 24 MESES**

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS R\$	PESO %	MEDIÇÃO 11		MEDIÇÃO 12		MEDIÇÃO 13		MEDIÇÃO 14		MEDIÇÃO 15		MEDIÇÃO 16		MEDIÇÃO 17		MEDIÇÃO 18		MEDIÇÃO 19		
				330DIAS	%	360DIAS	%	390DIAS	%	420DIAS	%	450DIAS	%	480DIAS	%	510DIAS	%	540DIAS	%	570DIAS	%	
1	001-ADMINISTRAÇÃO	1.473.443,13	13,332%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	
2	002-SERVIÇOS GERAIS	246.620,21	2,232%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	
3	003-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8.764,83	0,079%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4	004-APARELHAMENTO E MAQUINARIA	71.869,33	0,650%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	
5	005-ENSAIOS	19.999,68	0,181%	1.999,97	10,00%	1.999,97	10,00%	999,98	5,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6	006-MOVIMENTO DE TERRA	138.868,53	1,257%	34.717,13	25,00%	34.717,13	25,00%	34.717,13	25,00%	34.717,13	25,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7	007-FUNDAÇÕES	965.491,64	8,736%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
8	008-ESTRUTURAS	2.316.398,72	20,960%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	289.549,84	12,50%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9	009-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	694.253,61	6,282%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	
10	010-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46.666,96	0,422%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	
11	011-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	161.158,92	1,458%	0,00		0,00		12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	12.892,71	8,00%	
12	012-INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	228.371,39	2,066%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	
13	013-INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICA	373,04	0,003%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
14	014-INSTALAÇÕES ESPECIAIS	49.408,00	0,447%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.704,00	50,00%	24.704,00	50,00%	0,00		
15	015-PAREDES, DIVISÓRIAS E FORROS	960.449,62	8,691%	0,00		0,00		144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	144.067,44	15,00%	96.044,96	10,00%	
16	016-ESQUADRIAS DE MADEIRA	202.521,37	1,833%	0,00		0,00		0,00		0,00		20.252,14	10,00%	20.252,14	10,00%	40.504,27	20,00%	40.504,27	20,00%	30.378,21	15,00%	
17	017-ESQUADRIAS METÁLICAS - SERRALHERIA	234.264,30	2,120%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46.852,86	20,00%	46.852,86	20,00%	46.852,86	20,00%	
18	018-ESQUADRIAS ESPECIAIS	407.694,31	3,689%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
19	019-REVESTIMENTOS	418.586,07	3,788%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		62.787,91	15,00%	104.646,52	25,00%	
20	020-SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	161.695,87	1,463%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.508,76	30,00%	48.508,76	30,00%	
21	021-FERRAGENS	17.921,46	0,162%	0,00		0,00		0,00		0,00		1.792,15	10,00%	1.792,15	10,00%	3.584,29	20,00%	3.584,29	20,00%	2.688,22	15,00%	
22	022-VIDRAÇARIA	93.942,05	0,850%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
23	023-IMPERMEABILIZAÇÕES	534.406,93	4,836%	0,00		0,00		0,00		0,00		106.881,39	20,00%	187.042,43	35,00%	187.042,43	35,00%	53.440,69	10,00%	0,00		
24	024-PAVIMENTAÇÕES	1.077.537,12	9,750%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		161.630,57	15,00%	161.630,57	15,00%	161.630,57	15,00%	
25	025-PINTURAS	336.626,30	3,046%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26	026-APARELHOS, ACESSÓRIOS E METAIS	65.089,89	0,589%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
27	027-ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE	45.955,48	0,416%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
28	028-LIMPEZA	73.251,58	0,663%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>Setor de Engenharia</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>11.051.630,34</b>	<b>100%</b>	453.087,20	4,10%	453.087,20	4,10%	609.047,37	5,51%	318.497,55	2,88%	412.706,09	3,73%	520.271,69	4,71%	775.503,40	7,02%	753.198,34	6,82%	657.867,63	5,95%
		<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>3.643.606,19</b>	32,97%	<b>4.096.693,39</b>	37,07%	<b>4.705.740,76</b>	42,58%	<b>5.024.238,31</b>	45,46%	<b>5.436.944,40</b>	49,20%	<b>5.957.216,09</b>	53,90%	<b>6.732.719,50</b>	60,92%	<b>7.485.917,84</b>	67,74%	<b>8.143.785,47</b>	73,69%



**CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO**  
 Diretoria Geral de Administração  
**CONSTRUÇÃO DA NOVA CÂMARA**  
 Avenida Henrique Terra Lote 09 Quad  
**DESONERADO**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 24 MESES**

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS R\$	PESO %	MEDIÇÃO 20	%	MEDIÇÃO 21	%	MEDIÇÃO 22	%	MEDIÇÃO 23	%	MEDIÇÃO 24	%	% Total	
				600DIAS		630DIAS		660DIAS		690DIAS		720DIAS			
1	001-ADMINISTRAÇÃO	1.473.443,13	13,332%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	61.295,23	4,16%	63.652,74	4,32%	100,00%	
2	002-SERVIÇOS GERAIS	246.620,21	2,232%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	7.916,51	3,21%	100,00%	
3	003-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	8.764,83	0,079%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
4	004-APARELHAMENTO E MAQUINARIA	71.869,33	0,650%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	4.772,12	6,64%	5.059,60	7,04%	100,00%	
5	005-ENSAIOS	19.999,68	0,181%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
6	006-MOVIMENTO DE TERRA	138.868,53	1,257%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
7	007-FUNDAÇÕES	965.491,64	8,736%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
8	008-ESTRUTURAS	2.316.398,72	20,960%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
9	009-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	694.253,61	6,282%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.569,71	7,14%	49.847,41	7,18%	100,00%	
10	010-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46.666,96	0,422%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	3.266,69	7,00%	4.200,03	9,00%	100,00%	
11	011-INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	161.158,92	1,458%	14.504,30	9,00%	14.504,30	9,00%	14.504,30	9,00%	14.504,30	9,00%	12.892,71	8,00%	100,00%	
12	012-INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	228.371,39	2,066%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	27.404,57	12,00%	9.134,86	4,00%	100,00%	
13	013-INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICA	373,04	0,003%	0,00		373,04	100,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
14	014-INSTALAÇÕES ESPECIAIS	49.408,00	0,447%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
15	015-PAREDES, DIVISÓRIAS E FORROS	960.449,62	8,691%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
16	016-ESQUADRIAS DE MADEIRA	202.521,37	1,833%	30.378,21	15,00%	20.252,14	10,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
17	017-ESQUADRIAS METÁLICAS - SERRALHERIA	234.264,30	2,120%	46.852,86	20,00%	46.852,86	20,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
18	018-ESQUADRIAS ESPECIAIS	407.694,31	3,689%	142.693,01	35,00%	142.693,01	35,00%	122.308,29	30,00%	0,00		0,00		100,00%	
19	019-REVESTIMENTOS	418.586,07	3,788%	104.646,52	25,00%	146.505,12	35,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
20	020-SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	161.695,87	1,463%	64.678,35	40,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
21	021-FERRAGENS	17.921,46	0,162%	2.688,22	15,00%	1.792,15	10,00%	0,00		0,00		0,00		100,00%	
22	022-VIDRAÇARIA	93.942,05	0,850%	32.879,72	35,00%	32.879,72	35,00%	28.182,62	30,00%	0,00		0,00		100,00%	
23	023-IMPERMEABILIZAÇÕES	534.406,93	4,836%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	
24	024-PAVIMENTAÇÕES	1.077.537,12	9,750%	161.630,57	15,00%	215.507,42	20,00%	215.507,42	20,00%	0,00		0,00		100,00%	
25	025-PINTURAS	336.626,30	3,046%	0,00		84.156,58	25,00%	84.156,58	25,00%	84.156,58	25,00%	84.156,58	25,00%	100,00%	
26	026-APARELHOS, ACESSÓRIOS E METAIS	65.089,89	0,589%	0,00		0,00		32.544,95	50,00%	32.544,95	50,00%	0,00		100,00%	
27	027-ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE	45.955,48	0,416%	0,00		0,00		22.977,74	50,00%	22.977,74	50,00%	0,00		100,00%	
28	028-LIMPEZA	73.251,58	0,663%	0,00		0,00		0,00		0,00		73.251,58	100,00%	100,00%	
<b>Setor de Engenharia</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>11.051.630,34</b>	<b>100%</b>	<b>755.176,58</b>	<b>6,83%</b>	<b>859.741,16</b>	<b>7,78%</b>	<b>674.406,72</b>	<b>6,10%</b>	<b>308.408,39</b>	<b>2,79%</b>	<b>310.112,01</b>	<b>2,81%</b>	
		<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			<b>8.898.962,05</b>	<b>80,52%</b>	<b>9.758.703,21</b>	<b>88,30%</b>	<b>10.433.109,94</b>	<b>94,40%</b>	<b>10.741.518,33</b>	<b>97,19%</b>	<b>11.051.630,34</b>	<b>100,00%</b>	